

**Protokoll Jour-Fix**

Protokoll Jour-Fix

Nr. 4

Seite: 1 / 1

Vorbereitende Maßnahmen BA IVa, Deponie Lachengraben

25.06.2018

Teilnehmer:	email	Kürzel:
Herr Rozinger, LRA Waldshut	Hansjoerg.Rotzinger@landkreis-waldshut.de	AG
Herr Thomann, LRA Waldshut	Karl.Thomann@web.de	AG
Herr Schiller, Wilhelm	Wilhelm-Kulturbau@online.de	AN
Herr Wendle, Henseleit & Partner GdBR	Armin.Wendle@henseleitpa.de	BÜ

**Baustelleneinrichtung KW 26/2018:**

- Moorbagger, 2 Dumper, Bagger, Raupe, 3-4 Mann.
- Moorbagger repariert und wieder einsatzbereit.
- Es wurde vereinbart, dass zumindest einmal die Woche (möglichst Samstags), weitere Reinigungen je nach Bedarf, die Deponiestrassen gereinigt werden. Bitte Besenwagen auf die Baustelle bringen oder anmieten (Adresse liegt Fa. Wilhelm vor) – **sofort erledigen bis 26. KW/2018.**
- Walze zur Verdichtung der Keuperflächen und der Zwischenläger umgehend auf die Baustelle bringen – **sofort erledigen bis 26. KW/2018.**

**Arbeitsfortschritt:**

- Pos. 02.01: ca. 30 % der Fläche gerodet.
- Pos. 03.01: ca. 30 % abgetragen, Zwischenlager Nr. 2 zu dreiviertel gefüllt, Zwischenlager Nr. 6 wurde noch nicht begonnen, Abtrag ca. 5.300 m<sup>3</sup>.
- Pos. 03.02: Keuperabtrag im oberen Drittel (Grasfläche) und im Bereich der Betriebsstraße, es wird derzeit das Zwischenlager Nr. 3 gefüllt, Einbau mit Raupe arbeitstäglich in Schichten bis 50 cm, Abtrag ca. 10.400 m<sup>3</sup>.
- Betriebsstraße Südwest zwischen Achse 0+0 und 0+140 auf Niveau DGM -60 cm geschoben, die Höhen wurden von Herrn Wackenhuth (dwd) auf die Baustelle überprüft, nur geringe Abweichungen < 10 cm festgestellt.
- Anschlussbereich Betriebsstraße Südwest zwischen Achse 0+140 und bestehende Straße wird voraussichtlich in der 26 KW/2018 abgetragen.
- Drainage am Keuperlager (Zwischenlager Nr. 3) wurde verlegen, Rapport liegt noch nicht vor.

**Artenschutz:**

- Regelmäßige ÖBÜ auf der Baustelle, Eidechsen werden umgesiedelt, sonst keine Anmerkungen


**Unterlagen vom AN übergeben:**

- Bautagesberichte Nr. 14-20
- 1. AR vom 23.06.2018, 2fach

**Unterlagen vom AG an AN übergeben:**

- Absteckprotokoll 30.05.2018, dwd
- DGM Betriebsstraße Südwest, H&P 26.06.2018, Maßstab 1:750
- Ausführungsplan Anschlussbereich Betriebsstraße Südwest zwischen Achse 0+140 und bestehende Straße, H&P 26.06.2018, Maßstab 1:250

Waldkirch, den 20.06.2018

.....  
  
Dipl.-Ing. (FH) A. Wendle

Verteiler: wie Teilnehmer  
Zusätzlich: wolfgang.mittendorf@rpf.bwl.de

Anlage: keine